

EMLÉKEZTETŐ

Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya út és közmű felújítási munkái II. ütem, 2017. 06. 07-én megtartott helyszíni bejárásáról

A laktanyaiba tervezett **út és közmű felújítási munkái II. ütem** helyszíni bejárása 2017. 06. 07-én megtartásra került.

Jelenlévők: csatolt jelenléti ív szerint

A helyszíni bejárásról elhangzottak szerint az alábbiak szerint pontosítjuk a műszaki tartalmat:

- A jelenleg légekábeles elektromos hálózat kiváltására kell új földkábelhálózatot lefektetni az ÉPTI KFT tervei, a csatolt vázlatrajz, csatolt nötlen szálló közmű rajz, valamint a műszaki leírások és a műszaki követelmények alapján.
- Az R/15-ös épület előtt, a konyhaépület mellett, a R/7. sz. épületnél, a telephely sarkánál a betonburkolatot költségvetés szerint fel kell bontani, kábelfeketést követően visszabetonozni.
- A helyszíni bejárásról látottak alapján módosításra került az árazatlan költségvetés. A korábban kiírt fém védőcsövek helyett bizonyos szakaszokon - ahol az új meglévő útszakaszok átfűrésére kerül sor - KPE védőcső kerül behúzásra. A tételes kiírás a módosított villamos közmű költségvetés kiírásban szerepel.
- A 13. sz. elosztószekrényből megtáplálásra kerülő 1 db légvezetéki oszlopot megtámasztással szükséges végeoszlop terhelhetőségűvé átalakítani.
- A meglévő légekábeles hálózat elbontása előzetesen egy készlet-ként szerepelt a költségvetésben. A módosított költségvetésben tételesen szerepel az elbontásra kerülő anyagok típusa és mennyisége.
- A térvilágítási hálózattal kapcsolatban a helyszíni bejárásról elhangzottakat a következőkkel pontosítjuk:
 - A térvilágítási lámpasor az alakulótér utolsó lámpaoszlopától a garázsok előtti út mellett a R/2. sz. épületig, az R/7. sz. épület előtt, valamint az R/12 épület előtt elhaladva a telephelyig húzódik (a konyha mögötti szakaszon is). Valamint a konyha melletti az R/15-ös és az R/12-es épület között húzódó szakaszra is térvilágítási rendszer kerül kiépítésre, amely szakaszból a dohányzó helyiség áram ellátása is biztosított lesz.
 - A kiépített elektromos hálózatról nyíltárcos bemérést, megvalósulási tervet és szigetelésellenállás, valamint ÉV mérést kell készíteni.
 - A 13. sz. szekrényből a R/22-es sz. épület megtáplálása nem kivitelezési feladat.
 - A helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy az R/16-os sz. épület szennyvíz kivezetése nem a terven jelölt helyen található. A módosított nyomvonal az általunk kiadott „Hódmező laktanya közmű_vázlatrajz_módosított” nevű rajzon látható. A

módosításból fakadó változásokat az 1. sz. módosított árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

- A bejárás során megállapításra került, hogy az R/11-es sz. épület jelenleg nem rendelkezik közmű csatlakozással, amely a jövőben is így marad. A módosított nyomvonal az általunk kiadott „Hódmező laktanya közmű_vázlatrajz_módosított” nevű rajzon látható. A módosításból fakadó változásokat az 1. sz. módosított árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.
- A korábban kiadott árazatlan költségvetéshez képest módosítás történt a kialakítandó betonpálya burkolat anyagminőségét illetően. A változásokat a módosított árazatlan költségvetések tartalmazzák.
- Az általunk kiadott módosított közmű vázlatrajzon jelölt aknában Ø 125-ös csatlakozás kialakítása szükséges a későbbiekben megépítésre kerülő Tornacsarnok részére. A leágazás ledugózásra kerül a Tornacsarnok megépítéséig.
- Az U/2 és U/3-as épületek közötti útszakaszon, illetve az R/19-R/16-os sz. épületek közötti útszakaszon lévő csatorna fedlapok (kerettel együtt) elbontása, majd az aknák tömedékelése szükséges az új aszfalt réteg fektetése előtt. A munkálatokkal kapcsolatos költségeket az útépítés 1. sz. módosított árazatlan költségvetés tartalmazza.

Csatolva:

- Hódmezővásárhely_villamosközmű_2017_II. ütem_1.sz.módosított excel (1 pld.)
- Hódmezővásárhely_útépítés_2017_1.sz.módosított excel (1 pld.)
- Hódmezővásárhely_közmű_csatorna_2017_II. ütem_1.sz.módosított excel (1 pld.)
- Hódmezővásárhely_közmű_víz_2017_II. ütem_1.sz.módosított excel (1 pld.)
- Hódmezővásárhely_meglévő légvezeték pdf rajz (1 pld.)
- Hódmezővásárhely_nőtlen szálló_közmű pdf rajz (1 pld.)
- Hódmező laktanya közmű módosított pdf rajz (1 pld.)
- Jelenléti ív (1 pld.)

Budapest, 2017.június 08 -n.


Mészáros Tibor ka.


Mester Tamás ka.

Készült: 1 példányban

Egy pld.: 2 lap

Ügyintéző (tel.): Mester Tamás ka. Mészáros Tibor ka. (358-6147)

Kapják: 1. sz. példány: Címzett (A csatolt dokumentumok elektronikusan kerülnek megküldésre)

2. sz. példány: Irattár

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

Ingatlankezelési Igazgatóság
Ingatlanfejlesztési Osztály

sz. példány

JELENLÉTI ÍV

A Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya út és közműfelújítás munkái II. ütem, helyszíni bejárása

2017. június 07.

Képviselő	Szervezet	Telefon/Fax	Aláírás
TEGETBELYI ZSÓFIA	GEPIRTELI PÓ	414-4090	
ILCÉS GABRIELLA	DANKA-VIC	30/6207346	
DIH TIBOR	PROBART KFT	30/3300344	
MESTER FERENC	MH S. BILDO	30/4764504	
VÁRDA LÁSZLÓ	ANJKA BAY ZRT	71/526-070	
ROZSÁS RÓBERT	Mega-Kapitálca	30/3110430	
PÁL ZSÓFIA	HMEI ZRT	30/269-3249	
Dégi Attiláné	HMEI ZRT	30/259-5383	
SYPOS LÁSZLÓ	HM UGH	30/3703260	
MESTER TAMÁS	HM UGH	30/4570703	Mester Tamás
Mészáros Tibor ka	— II —	338-6147/48	

Készült: 1 példányban

Egy példány: 1 lap

Ügyintéző: Mészáros Tibor ka. (1/358-61-47)