

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM  
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

Infrastrukturális Igazgatóság  
Nyt.sz: INF/ 151-19 /2015/ifko

sz. példány

***Emlékeztető***

**Készült:** 2015. november 16-án a Budapest, HM VGH II hivatalos helyiségében  
(1095. Budapest, Soroksári út 152. sz.)

**Jelen vannak:** Csatolt jelenléti ív szerint

**Tárgy:** Szentendre Altiszti Akadémia 41. raktár akkumulátor-töltő helyiségek felújítás tervezési feladatok

HM Beszerzési Hivatal által lefolytatásra kerülő beszerzési eljárás keretében, helyszíni bejárás 2015. november 13-ára került kitzúzésre.

A bejáráson a jelenlévők a bemutatott helyszínt megtekintették és a feladatok a helyszínen ismertetésre kerültek. Ajánlatkérő képviselője 1 pld. alaprajzot adott át a megjelent Ajánlattevők részére.

A műszaki tartalom az alábbiak szerint került pontosításra:

- Helyiségek felújításának tervezése figyelembe véve a munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat;
- Nyílászárók cseréje a vonatkozó, érvényben lévő előírásoknak megfelelő kialakítással, (az ablakok hőszigetelt tejüveggel, védőrácscsal ellátva kell kialakítani a telekszomszéd felőli oldalról);
- Védelmi berendezések beépítése:
  1. Vészszuhamy beépítése (külön tartály beépítése);
  2. Elszívó rendszer beépítése (Töltő és Savazó helyiségben)
  3. Robbanás-biztos villamos berendezések felszerelése, a helyiségek megvilágítása min. 500 lux értéket el kell érnie;
- Zártrendszerű veszélyes anyagtároló tartály beépítése (min. 2 m<sup>3</sup> méretű);
- 2 db használatra alkalmatlan kazán elbontásra kerül, új elektromos fűtés kialakítása új radiátorok felszerelésével;
- Elektromos igény 3x380V, 220V;
- 5 db töltő 4,1 KW/h teljesítménnyel és 5 db 4,1 KW/h kisütő berendezés telepítés;
- Beépíthető akkumulátor-tároló állványzatok tervezése földeléssel;
- A helyiségek burkolatait saválló burkolattal és saválló fugázással készüljenek;
- Padlóösszefolyók beépítése nem közcsatornába történő elvezetéssel, zártrendszerű tartályba vezethető kialakítással készüljön;
- Az ellátó műhely betonburkolatát a sérült területeken ki kell javítani, felcsiszolni, majd pormentesítő anyag felhordását kell betervezni. Az oldalfalak falfelülteinek javítása, új felületképzés a tervezés része;

2

- Az épület bejárati homlokzat felújítása a tervezési feladathoz tartozik;

Az épület tetőszerkezete és fedése jelenleg rossz állapotban van, tárgyi tervezési feladatnak nem része a tetőfelújítás.

Az ajánlatot teljes körűen kell megtenni. Tartalmaznia kell a részfeladatokat, munkafolyamatokat, a járulékos költségeket.

Csatolva: 1 pld. Jelenléti ív (1 lap)

Budapest, 2015. november 16.

Emlékeztetőt készítette:



Angyal Árpádné

Készült: 2 példányban  
Egy példány: 2 lap  
Ügyintéző (tel.): Angyal Árpádné ka. (358-6147)